

COMUNE DI MONTEFALCO

Provincia di Perugia

DATA:

Aprile 2018

SCALA:

Sisma 24.08.2016 e successivi.  
Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici.  
Ordinanza del Commissario straordinario n.37 del 08.09.2017.  
Teatro San Filippo Neri.  
*Committente: Comune di Montefalco*



TAV.  
N°


19

IL PROGETTISTA:

DOTT. ARCH.  
RAFFAELE SERANGELI

IL COMMITTENTE:

CRONOPROGRAMMA



ARCH. RAFFAELE SERANGELI  
STUDIO di ARCHITETTURA ed  
URBANISTICA  
Via Cavour, n°86  
06036 Montefalco (PG), ITALY.  
Tel. e Fax 0742378821 - Cell. 3396231785  
P.I. 0193147 054 4  
E-Mail: raffaele.serangeli@gmail.com

Progetto Esecutivo

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori permette la lettura del processo logico di articolazione del cantiere in fasi di attività.

Nel caso di lavori a sviluppo lineare come la realizzazione di impianti di Illuminazione pubblica, di cui al presente piano, le interferenze tra le varie fasi lavorative vengono eliminate prevedendo una razionale successione temporale delle lavorazioni correlate all'avanzamento del cantiere.

L'ipotesi di Programmazione dei Lavori presa in considerazione, fonda la sua struttura sul raggiungimento dei seguenti obiettivi :

- Minor impatto possibile della logistica dei Lavori sulla mobilità urbana;
- Rispetto della vita sociale del territorio;
- Limitazione dell'impatto ambientale e concentrazione nel tempo in singole zone definite e perimetrale;
- Contenimento dei tempi dell'intervento nella sua globalità;
- Ottimizzazione dell'uso delle Risorse.

Il Ciclo delle Attività, organizzato sulla continuità delle fasi omogenee, pone nelle prime fasi, gli scavi, passando poi ai lavori stradali che vedono in successione logica le demolizioni, la realizzazione dei sottoservizi, le sistemazioni di superficie, le rifiniture speciali..

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavorazioni		Inizio dopo giorni	Giorni di lavorazione	giorni di sospensione	Giorni di lavorazione	giorni di sospensione	Giorni di lavorazione	Giorni totali
1	Predisposizione cantiere	0	5					5
2	Demolizioni	5	10					10
3	Riprazioni interne	15	20					20
4	Riparazioni esterne	35	20	0				20
5	Montaggio controsoffitto	55	30					30
6	Ripristino impianto illuminazione	85	10					10
7	Tinteggiature	95	20					20
8	Smontaggio cantiere	115	5	0				5
9								0
10								0
11								0
								0
			120	0	0	0	0	120

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI

